

ПАСПОРТ ПРОЕКТА	
Наименование муниципального проекта	<i>Капитальный ремонт крыши здания МБУК "Белоберезовский СДК"</i>
Наименование регионального проекта/национального проекта	<i>Региональный проект "Культурная среда"/ Национальный проект "Культура"</i>
Заказчик муниципального проекта	<i>Администрация Орловского района Орловской области</i>
Куратор муниципального проекта	<i>Савенкова Ольга Александровна</i>
Руководитель муниципального проекта (далее - проект)	<i>Жуков Роман Анатольевич</i>
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	<i>Паспорт регионального проекта "Культурная среда" (утвержден протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условия ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидии Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области из областного бюджета бюджету Орловского района Орловской области от 04.02.2020 г. №54647000-1-2019-016</i>
Цель (цели) проекта	<i>Проведение капитального ремонта крыши МБУК "Белоберезовский СДК"</i>
Задачи проекта	<i>1. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ. 2. Проведение работ по капитальному ремонту. 3. Проведение осмотра объекта, осуществление приемки.</i>
Ожидаемый результат проекта	<i>1. Создание комфортного досуго-культурного центра для жителей поселка Белоберезовский Неполодоского сельского поселения Орловского района Орловской области 2. Повышение культурного уровня населения за счет увеличения доли учреждений культуры района, находящихся в удовлетворительном состоянии</i>
Период реализации проекта	<i>Начало проекта (12.03.2020 г.) Окончание проекта (15.07.2020 г.)</i>
Оценка бюджета проекта (руб.)	<i>Бюджет проекта: 2 186 130 руб., в том числе: 1 847 345,04 руб. - средства федерального бюджета, 108 664,96 руб.- средства областного бюджета, 230 120 руб.- средства муниципального бюджета</i>
Критерии успеха проекта	<i>1. Достижение цели проекта 2. Завершение проекта в установленный срок 3. Выполнение работ в рамках запланированного бюджета 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества</i>
Риски реализации проекта	<i>1. Отсутствие подрядчика 2. Нарушение сроков выполнения работ 3. невыполнение подрядчиком договорных обязательств 4. Недостаточное финансирование</i>

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	Савенкова Ольга Александровна	Заместитель главы администрации района по социальным вопросам	Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта	41-66-24, orlr@adm.orel.ru
Руководитель проекта	Жуков Роман Анатольевич	Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Орловского района Орловской области	Общее руководство проектом, координация, контроль, корректировка хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей	41-69-29 sport-orl-rn@yandex.ru
Администратор проекта	Гурова Тамара Геннадьевна	Начальник отдела по экономике и трудовым отношениям Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района Орловской области	Своевременное размещение актуальной информации по проекту в информационной системе сопровождения проектной деятельности	41-68-54 econom.otd@bk.ru
Команда (исполнители) проекта	Елена Владимировна Тимакова	Начальник Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района Орловской области, начальник отдела муниципальных закупок	Проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации	41-62-19, z416219@yandex.ru
	Бадосова Ольга Владимировна	директор МБУК "Белоберезовский СДК"	Руководство проектом, корректировка хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей,	40-41-51 nepolodclub@gmail.com
Консультант проекта (при наличии)				

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ	Внесение стоимости объекта в план - график закупок	Бадосова О.В.	12.03.2020	17.03.2020	6	Размещение плана-графика закупок	17.03.2020
		Разработка аукционной документации	Тимакова Е.В.	17.03.2020	18.03.2020	7	Разработана аукционная документация	18.03.2020
		Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона	Тимакова Е.В.	19.03.2020	30.03.2020	12	Определен победитель аукциона	30.03.2020
		Заключение контракта	Бадосова О.В.	31.03.2020	13.04.2020	14	Заключен контракт	13.04.2020
2	Проведение работ по капитальному ремонту	Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление актов о приемке выполненных работ	Бадосова О.В.	14.04.2020	15.07.2020	93	Проведены работы по выполнению капитального ремонта. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ	15.07.2020
3	Проведение осмотра объекта, осуществление	Проведение осмотра объекта, осуществление приемки	Бадосова О.В.	09.07.2020	15.07.2020	7	Оформлен акт приемки законченных работ по капитальному ремонту	15.07.2020