

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование муниципального проекта	<i>Формирование современной городской среды на территории городского поселения Знаменка и отдельных сельских поселений Орловского района в 2019 году</i>
Наименование регионального проекта/национального проекта	<i>Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"</i>
Заказчик муниципального проекта	<i>Администрация Орловского района, администрации поселений Орловского района</i>
Куратор муниципального проекта	<i>Головки Николай Иванович</i>
Руководитель муниципального проекта (далее - проект)	<i>Ревкова Юлия Викторовна</i>
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	<i>Паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", соглашение о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54647000-1-2019-015 от 12.07.2019 г.</i>
Цель (цели) проекта	<i>Повышение качества и комфорта городской среды на территории Образцовского, Станово-Колодезьского, Лошаковского, Большекуликовского, Сабуровского сельских поселений и пгт Знаменка</i>
Задачи проекта	<i>1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий</i>
Ожидаемый результат проекта	<i>Количество благоустроенных дворовых территорий - 8; количество благоустроенных общественных территорий - 5.</i>
Период реализации проекта	<i>Начало проекта 23.04.2019г. Окончание проекта 01.11.2019г.</i>
Оценка бюджета проекта (руб.)	<i>Бюджет проекта 42897619,55, в том числе федеральные средства 27 455 240,25, региональные средства 15 013 403,10, муниципальные средства 428 976,20.</i>
Критерии успеха проекта	<i>1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.</i>
Риски реализации проекта	<i>1. бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов; 2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.</i>

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	<i>Головко Николай Иванович</i>	<i>Первый заместитель главы администрации района</i>	<i>Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта.</i>	<i>41-65-30, orlr@adm.orel.ru</i>
Руководитель проекта	<i>Ревкова Юлия Викторовна</i>	<i>Начальник Управления жилищно-коммунальным хозяйством администрации Орловского района</i>	<i>Общее руководство проектом; координация, контроль, корректировки хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей</i>	<i>(4862) 41-68-49, ruvorel@yandex.ru</i>
Заместитель руководителя проекта	<i>Акопян Марина Александровна</i>	<i>Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунальным хозяйством администрации Орловского района</i>	<i>Решение организационных вопросов, взаимодействие со всеми участниками проекта, руководство деятельностью участников проекта в период отсутствия руководителя проекта. Координирует деятельность участников проекта</i>	<i>(4862) 41-68-49, marinaakopyan2014@yandex.ru</i>
Администратор проекта	<i>Гурова Тамара Геннадьевна</i>	<i>Начальник отдела по экономике и трудовым отношениям Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района</i>	<i>Своевременное размещение актуальной информации по проекту в информационной системе сопровождения проектной деятельности</i>	<i>41-68-54; econom.otd@bk.ru</i>
Команда (исполнители) проекта	<i>Тимакова Елена Владимировна</i>	<i>Начальник Управления экономики и муниципальных закупок, начальник отдела муниципальных закупок</i>	<i>Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации</i> <i>Заключение договоров и контроль за выполнением работ по благоустройству территорий</i>	<i>41-62-19, z416219@yandex.ru</i>
	<i>Черных Александр Александрович</i>	<i>Глава администрации Образцовского сельского поселения</i>		<i>40-25-44, obrazcovo.adm@mail.ru</i>
	<i>Кожухов Михаил Юрьевич</i>	<i>Глава администрации Большекуликовского сельского поселения</i>		<i>40-53-01, b-kyliksa@yandex.ru</i>
	<i>Логвинов Николай Владимирович</i>	<i>Глава городского поселения Знаменка</i>		<i>76-80-11, orl.znamenka.adm@yandex.ru</i>
	<i>Верижникова Лилия Владимировна</i>	<i>Глава администрации Станово-Колодезьского сельского поселения</i>		<i>40-61-71, adm_st_kol@bk.ru</i>
	<i>Чернов Владимир Владимирович</i>	<i>Глава администрации Сабуровского сельского поселения</i>		<i>40-40-96, adm-saburovo@yandex.ru</i>
	<i>Корнеичев Александр Юрьевич</i>	<i>Глава администрации Лошаковского сельского поселения</i>		<i>(4862)40-93-21 adm-orel-loshakov@yandex.ru</i>

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка			
1	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Определение поставщика, подрядчика, исполнителя конкурентным способом	<i>Черных Александр Александрович Тимакова Елена Владимировна</i>	18.03.2019	23.04.2019	37	Определение подрядной организации	23.04.2019			
			<i>Кожухов Михаил Юрьевич Тимакова Елена Владимировна</i>	18.03.2019	20.04.2019	34		20.04.2019			
			<i>Логвинов Николай Владимирович Тимакова Елена Владимировна</i>	15.03.2019	17.04.2019	34		17.04.2019			
			<i>Верижникова Лилия Владимировна Тимакова Елена Владимировна</i>	14.03.2019	15.04.2019	33		15.04.2019			
			<i>Чернов Владимир Владимирович Тимакова Елена Владимировна</i>	19.03.2019	22.04.2019	35		22.04.2019			
			<i>Корнейчев Александр Юрьевич Тимакова Елена Владимировна</i>	15.03.2019	19.04.2019	36		19.04.2019			
		Проведение работ по комплексному благоустройству территорий	<i>Черных Александр Александрович</i>	24.04.2019	09.09.2019	139	благоустройство 8 дворовых территорий	09.09.2019			
			<i>Кожухов Михаил Юрьевич</i>	21.04.2019	09.09.2019	142		09.09.2019			
			<i>Логвинов Николай Владимирович</i>	18.04.2019	01.10.2019	167		01.10.2019			
			<i>Верижникова Лилия Владимировна</i>	16.04.2019	09.09.2019	147		09.09.2019			
			<i>Чернов Владимир Владимирович</i>	23.04.2019	01.10.2019	162		01.10.2019			
			<i>Корнейчев Александр Юрьевич</i>	20.04.2019	01.10.2019	165		01.10.2019			
			Повышение уровня благоустройства общественных территорий	Определение поставщика, подрядчика, исполнителя конкурентным способом	<i>Черных Александр Александрович Тимакова Елена Владимировна</i>	03.04.2019		23.04.2019	21	Определение подрядной организации	23.04.2019
					<i>Кожухов Михаил Юрьевич Тимакова Елена Владимировна</i>	02.04.2019		22.04.2019	21		22.04.2019
<i>Чернов Владимир Владимирович Тимакова Елена Владимировна</i>	04.04.2019	26.04.2019			23	26.04.2019					
<i>Верижникова Лилия Владимировна Тимакова Елена Владимировна</i>	03.04.2019	23.04.2019			21	23.04.2019					
Проведение работ по комплексному благоустройству территорий	<i>Черных Александр Александрович</i>	24.04.2019		30.09.2019	160	благоустройство 5 общественных территорий	30.09.2019				
	<i>Кожухов Михаил Юрьевич</i>	23.04.2019		30.09.2019	161		30.09.2019				
	<i>Чернов Владимир Владимирович</i>	27.04.2019		01.10.2019	158		01.10.2019				
	<i>Верижникова Лилия Владимировна</i>	24.04.2019		30.09.2019	160		30.09.2019				

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА

Наименование проекта / этапа проекта	<i>Формирование современной городской среды на территории городского поселения Знаменка и отдельных сельских поселений Орловского района в 2019 году</i>
Заказчик проекта	<i>Администрация Орловского района, администрации поселений Орловского района</i>
Куратор проекта	<i>Головки Николай Иванович</i>
Руководитель проекта	<i>Ревкова Юлия Викторовна</i>

№	Наименование задачи	Основные этапы	Достигнутые результаты	Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ)	Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Определение поставщика, подрядчика, исполнителя конкурентным способом	выполнен полностью	23.04.2019	-
			выполнен полностью	20.04.2019	-
			выполнен полностью	17.04.2019	-
			выполнен полностью	15.04.2019	-
			выполнен полностью	22.04.2019	-
			выполнен полностью	19.04.2019	-
		Проведение работ по комплексному благоустройству территорий	выполнен полностью	20.09.2019	-
			выполнен полностью	14.10.2019	-
			выполнен полностью	01.10.2019	-
			выполнен полностью	09.10.2019	-
			выполнен полностью	30.09.2019	-
			выполнен полностью	06.09.2019	-
			выполнен полностью	06.09.2019	-
го результат			благоустройство 8 дворовых территорий		
	Повышение уровня благоустройство общественных территорий	Определение поставщика, подрядчика, исполнителя конкурентным способом	выполнен полностью	23.04.2019	-
			выполнен полностью	22.04.2019	-
			выполнен полностью	26.04.2019	-
			выполнен полностью	23.04.2019	-
		Проведение работ по комплексному благоустройству территорий	выполнен полностью	30.09.2019	-
			выполнен полностью	30.10.2019	-
			выполнен полностью	16.09.2019	-
			выполнен полностью	01.11.2019	-
Итого результат			благоустройство 5 общественных территорий		