

ПАСПОРТ ПРОЕКТА	
Наименование муниципального проекта	Формирование современной городской среды на территории Платоновского сельского поселения в 2020 году
Наименование регионального проекта/национального проекта	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта	Администрация Платоновского сельского поселения
Куратор муниципального проекта	Барбашов Максим Вячеславович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект)	Зуева Анна Сергеевна
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	Паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", соглашение о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54647431-1-2020-001 от 20.01.2020 г
Цель (цели) проекта	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Платоновского сельского поселения
Задачи проекта	1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
Ожидаемый результат проекта	Количество благоустроенных дворовых территорий - 3; количество благоустроенных общественных территорий - 1.
Период реализации проекта	Начало проекта 16.03.2020 Окончание проекта 30.08.2020
Оценка бюджета проекта (руб.)	Бюджет проекта 5 494 196,84, в том числе федеральные средства 2 867 797,89, региональные средства 2 571 456,92, муниципальные средства 54 942,03. Дорожного фонда: областные 2 542 489,26, муниципальные 25681,77
Критерии успеха проекта	1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта
Риски реализации проекта	1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов; 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	<i>Барбаиов Максим Вячеславович</i>	<i>Глава Платоновского сельского поселения</i>	<i>Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта</i>	<i>40-11-37 platonadm@gmail.com</i>
Руководитель проекта	<i>Зуева Анна Сергеевна</i>	<i>Главный специалист по правовому обеспечению</i>	<i>Общее руководство проектом; координация, контроль, корректировки хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей</i>	<i>40-11-37 platonadm@gmail.com</i>
Администратор проекта	<i>Грядунов Александр Владимирович</i>	<i>Главный специалист</i>	<i>Своевременное размещение актуальной информации по проекту в информационной системе сопровождения проектной деятельности</i>	<i>40-11-37 platonadm@gmail.com</i>
Команда (исполнители) проекта	<i>Грядунова Татьяна Андреевна</i>	<i>Ведущий специалист</i>	<i>Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации</i>	<i>40-11-37 platonadm@gmail.com</i>
	<i>Бурцева Надежда Анатольевна</i>	<i>Заместитель главы по экономике и финансам</i>	<i>Заключение договоров и контроль за выполнением работ по благоустройству территорий</i>	<i>40-11-37 platonadm@gmail.com</i>

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Определение поставщика, подрядчика, исполнителя конкурентным способом	Грядунова Татьяна Андреевна	16.03.2020	10.04.2020	26 дней	Определение подрядной организации	10.04.2020
		Проведение работ по комплексному благоустройству территорий	Зуева Анна Сергеевна	11.04.2020	30.08.2020	142 дня	благоустройство 3 дворовых территорий	30.08.2020
2	Повышение уровня благоустройства общественных территорий	Определение поставщика, подрядчика, исполнителя конкурентным способом	Грядунова Татьяна Андреевна	10.03.2020	23.04.2020	45 дней	Определение подрядной организации	23.04.2020
		Проведение работ по комплексному благоустройству территорий	Зуева Анна Сергеевна	24.04.2020	30.08.2020	128 дней	благоустройство 1 общественной территорий	30.08.2020