

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование муниципального проекта	Закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля в пгт Знаменка
Наименование регионального проекта/национального проекта	Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"
Заказчик муниципального проекта	Администрация Орловского района Орловской области
Куратор муниципального проекта	Савенкова Ольга Александровна
Руководитель муниципального проекта (далее - проект)	Жуков Роман Анатольевич
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	Паспорт регионального проекта "Спорт - норма жизни" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Орловского района Орловской области от 21.05.2019 г.№ 54647000-1-2019-012
Цель (цели) проекта	Создание условий, обеспечивающих развитие массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в Орловском районе
Задачи проекта	1.Проведение конкурсных процедур и заключение контракта 2.Поставка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля
Ожидаемый результат проекта	1) развитие детско-юношеского спорта как базы для подготовки спортивного резерва; 2) повышение эффективности работы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку; 3) развитие инфраструктуры спортивной подготовки.
Период реализации проекта	Начало проекта - 21.05.2019 Окончание проекта - 15.12.2019
Оценка бюджета проекта (руб.)	Общий бюджет проекта: 10 101 329,09 рублей, в том числе федеральный бюджет 9 500 300,00 рублей, областной бюджет 500 015,80 рублей, муниципальный бюджет 101 013,29 рублей
Критерии успеха проекта	1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта	1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Низкая мотивация населения к занятиям физической культуры и спортом. 3. Отсутствие подрядчика. 4. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 5. Несоблюдение сроков. 6. Ограниченный бюджет.

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	Ольга Александровна Савенкова	Заместитель главы администрации района по социальным вопросам	Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта	41-66-24; orlr@adm.orel.ru
Руководитель проекта	Роман Анатольевич Жуков	Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Орловского района	Общее руководство проектом; координация, контроль, корректировки хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей	41-69-29; sport-orl-rn@yandex.ru
Заместитель руководителя проекта	Ирина Витальевна Осипова	Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Орловского района	Решение организационных вопросов, взаимодействие со всеми участниками проекта, руководство деятельностью участников проекта в период отсутствия руководителя проекта. Координирует деятельность участников проекта	41-69-29; sport-orl-rn@yandex.ru
Администратор проекта	Тамара Геннадьевна Гурова	Начальник отдела по экономике и трудовым отношениям Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района	Своевременное размещение актуальной информации по проекту в информационной системе сопровождения проектной деятельности	41-68-54; econom.otd@bk.ru
Команда (исполнители) проекта	Николай Владимирович Логвинов	Глава городского поселения Знаменка	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта и контроль за поставкой комплекта искусственного покрытия для футбольного поля	76-80-11, orl.znamenka.adm@yandex.ru

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Не выделяются	Николай Владимирович Логвинов	02.07.2019г.	15.07.2019г.	14	Выявление победителя конкурсных процедур	15.07.2019г.
2	Заключение контракта	Не выделяются	Николай Владимирович Логвинов	16.07.2019г.	26.07.2019г.	10	Заключение муниципального контракта	26.07.2019г.
3	Поставка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля	Не выделяются	Николай Владимирович Логвинов	27.07.2019г.	09.08.2019г.	14	Поставка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля	09.08.2019г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА

Наименование проекта / этапа проекта	Закупка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля в пгт Знаменка
Заказчик проекта	Администрация Орловского района Орловской области
Куратор проекта	Савенкова Ольга Александровна
Руководитель проекта	Жуков Роман Анатольевич

№	Наименование задачи	Основные этапы	Достигнутые результаты	Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ)	Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1	Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	Не выделяются	выполнен полностью	15.07.2019г.	-
2	Заключение контракта	Не выделяются	выполнен полностью	26.07.2019г.	-
3	Поставка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля	Не выделяются	выполнен полностью	09.08.2019г.	-
Итого результат			выполнен полностью		